

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Красная площадь, 11, пос. Красное-на-Волге, 157940, тел./факс 8(49432)2-22-68
ОКПО 79182694 ОГРН 1054477630228 ИНН/КПП 4415005109/441501001

«29» октября 2020г.
10:00 час.

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 1**

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ст. 9), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения № 1 от 11.07.2019г., и руководствуясь разделом 13 концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области), находящейся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области проведена плановая проверка в отношении Концессионера ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» по соблюдению Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе исполнением обязательств по срокам создания и реконструкций объекта в рамках настоящего концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию объектов, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными данным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества, проверка плановых показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности.

Период проверки: 2019-2020 годы.

Проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии: Недорезов В.Н, глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

заместитель председателя комиссии: Минько А.Г, ведущий эксперт по благоустройству Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Члены комиссии: Зародова Е.В, заведующий отделом городского хозяйства Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Хоменко Л.Н, заведующий отделом земельных и имущественных отношений Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Козина О.Н, директор муниципального казенного учреждения «Административное и материально-техническое управление городского поселения поселок Красное-на-Волге».

Представитель ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» не направлен для участия в плановой проверке.

Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Визуальный осмотр муниципального имущества переданного по концессионному соглашению не проведен, в связи с отказом Концессионера направить своего представителя принять участие в плановой проверке и предоставить доступ на объекты для осмотра.

2. Проверены мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения, выполненные в 2019 год:

- по реконструкции водопроводных сетей по ул. Островского, 100 м.п

- по реконструкции канализационных сетей по ул. Украинская, 350 м.п

Проверены мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения, выполненные в 2020 год:

- по реконструкции водопроводных сетей по ул. Советская, 100 м.п
- по реконструкции канализационных сетей по ул. Лермонтова, 350 м.п

3. Проверены инвестиции Концессионера в создание и реконструкцию объектов в 2019 - 2020 году.

4. Проверены плановые показатели энергетической эффективности и плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 к концессионному соглашению за 2019 год.

5. Направлены запросы Концессионеру о направлении информации о расходовании бюджетных средств как плата Концедента за 2019-2020 годы.

Решения, принятые Концедентом по результатам контроля:

1. Установить, как используется (эксплуатируется) муниципальное имущество и как Концессионер осуществляет деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения на 29.10.2020 года не представляется возможным, в связи с отказом Концессионера направить своего представителя принять участие в плановой проверке и предоставить доступ на объекты для осмотра.

2. Фактически мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2019 году, предусмотренные концессионным соглашением выполнены в полном объеме (реконструкция водопроводных сетей по ул. Островского, 100 м.п и реконструкция канализационных сетей по ул. Украинская, 350 м.п).

Фактически мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2020 году, предусмотренные концессионным соглашением выполнены в полном объеме (реконструкция водопроводных сетей по ул. Советская, 100 м.п и реконструкция канализационных сетей по ул. Лермонтова, 350 м.п). Не представлена Концессионером подписанная смета по реконструкции канализационных сетей по ул. Лермонтова со стороны Концессионера.

3. Концессионером по представленным данным осуществлено инвестиций в создание и реконструкцию объектов за 2019 год (сентябрь-октябрь) в размере 315,78 тыс., руб. (без учета НДС).

Концессионером по представленным данным осуществлено инвестиций в создание и реконструкцию объектов за 1-е полугодие 2020 года в размере 252 руб., 49 коп., (без учета НДС).

Информация по инвестициям направленным Концессионером на создание и реконструкцию объектов за 2-е полугодие 2020 года будет направлена Концеденту по истечении 2020 года.

4. Плановые показатели энергетической эффективности и плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 к концессионному соглашению за 2019 год в части

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды не выполнены (экспертное заключение № 687 – к от 21.10.2019г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»).

Плановые показатели энергетической эффективности и плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 к концессионному соглашению за 1-е полугодие 2020 год будут представлены Концеденту по истечении 2020 года.

5. Информация о расходовании перечисленных бюджетных средств как плата Концедента Концессионером не представлена за 2019-2020 годы в полном объеме.

6. Концессионеру в целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения необходимо:

6.1. Пояснить причины несоответствия с представленным отчетом по выполнению плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 к концессионному соглашению за 2019 год в части:

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Предоставить до 15.11.2020 года план мероприятий о приведении в нормативное состояние качества питьевой воды или пояснения, приведено ли качество питьевой воды в нормативное состояние.

6.2. Направить Концеденту подписанную смету по реконструкции канализационных сетей по ул. Лермонтова со стороны Концессионера.

6.3. Направить Концеденту информацию о расходовании бюджетных средств как плата Концедента за 2019-2020 годы без учета денежных средств направленных на текущий и капитальный ремонт и покрытие убытков по водоснабжению и водоотведению.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Недорезов В.Н

Минько А.Г

Зародова Е.В

Хоменко Л.В

Козина О.Н

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта получил (а)
