

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Красная площадь, 11, пос. Красное-на-Волге, 157940, тел./факс 8(49432)2-22-68
ОКПО 79182694 ОГРН 1054477630228 ИНН/КПП 4415005109/441501001

«25» апреля 2024 г.
10:00 час.

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 8**

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ст. 9), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения № 1 от 11.07.2019г., и руководствуясь разделом 13 концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области), находящейся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области проведена плановая проверка в отношении Концессионера ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» по соблюдению Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию объектов, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными данным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества, проверка плановых показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности.

Период проверки: **2023 год.**

Проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: Недорезов В.Н, глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Члены комиссии:

Зародова Е.В, заведующий отделом городского хозяйства Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Курочкина Л.А, заведующий отделом архитектуры Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Козина О.Н, директор муниципального казенного учреждения «Административное и материально-техническое управление городского поселения поселок Красное-на-Волге».

Дворецкая О.В, ведущий эксперт по правовому обеспечению Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, секретарь комиссии.

Представитель ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» - главный инженер Безручков А.В.

1. Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1.1 Проверено использование (эксплуатация) Концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены соглашением, его наличие и сохранность.

1.2. Проверка плановых показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности за 2023 год.

1.3. Проверка инвестиций Концессионера осуществленные в создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2023 год.

2. Решения, принятые Концедентом по результатам контроля:

2.1. Установлено, что используется (эксплуатируется) Концессионером объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены соглашением.

2.2. Установлено наличие и сохранность переданного муниципального имущества по концессионному соглашению.

2.3. Плановые показатели энергетической эффективности и плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4, 9 к концессионному соглашению за 2023 год выполнены в части (информация Концессионера от 26.01.2024г., № 01-8/2/50):

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (на 2023 год план 5,66 %, исполнение за 2023 год -5,35 %).

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (план на 2023 год - 6,00 %, исполнение за 2023 год - 5,98 %).

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод (план на 2023 год - 0,42 %, исполнение за 2023 год - 0,40 %).

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод (план на 2023 год - 0,42 %, исполнение за 2023 год - 0,40 %).

На дату проверки Концендентом и Концессионером подписано дополнительное соглашение к концессионному соглашению, которым изменены плановые показатели по доле проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, где установлена доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям 9,8 %. По информации Концессионера от 26.01.2024 года, исх. № 01-8/2/50 план на 2023 год - 9,8 %, исполнение за 2023 год - 9,8 %.

2.4. ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" согласно подписанных актов об исполнении Концессионером своих обязательствах осуществлено инвестиций в создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2023 год в размере 2 526 972 рублей 84 копейки, из них:

- реконструкция водопроводных сетей по пер. Пушкина, 200 м - 220692 рублей 02 копейки (акт от 21.11.2023г.).

- реконструкция канализационных сетей в мкр. Восточный, 300 м - 491378 рублей 14 копеек (акт от 15.09.2023г.).

- строительство новой водопроводной сети в мкр. Королиха, квартал 1,2,3, 798,1 м - 1814902 рублей 68 копеек (акт от 24.11.2023г.).

Акты об исполнении Концессионером своих обязательствах по созданию и реконструкции имущества в составе объекта концессионного соглашения за 2023 год прилагаются к настоящему акту.

Концессионеру в целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения необходимо:

- принять необходимые меры по организации подачи потребителям питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

- выполнять плановые показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Недорезов В.Н. _____


Зародова Е.В. _____

Курочкина Л.А. _____

Козина О.Н. _____

Дворецкая О.В. _____

С актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта получил:

 _____
подпись

 _____
Ф.И.О