

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Красная площадь, 11, пос. Красное-на-Волге, 157940, тел./факс 8(49432)2-22-68
ОКПО 79182694 ОГРН 1054477630228 ИНН/КПП 4415005109/441501001**

«28» апреля 2022 г.
10:00 час.

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 4**

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ст. 9), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения № 1 от 11.07.2019г., и руководствуясь разделом 13 концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области), находящейся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области проведена плановая проверка в отношении Концессионера ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» по соблюдению Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию объектов, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными данным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества, проверка плановых показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности.

Период проверки: 2021 год.

Проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии: Недорезов В.Н, глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

заместитель председателя комиссии: Минько А.Г, ведущий эксперт по благоустройству Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Члены комиссии:

Хоменко Л.Н, заведующий отделом земельных и имущественных отношений Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Зародова Е.В, заведующий отделом городского хозяйства Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Канаичева Н.Е, заведующий отделом архитектуры Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Козина О.Н, директор муниципального казенного учреждения «Административное и материально-техническое управление городского поселения поселок Красное-на-Волге».

Дворецкая О.В, ведущий эксперт по правовому обеспечению Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, секретарь комиссии.

Представитель ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС», Муращенко В.И, исполнительный директор.

1. Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1.1 Проверено использование (эксплуатация) Концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены соглашением, его наличие и сохранность.

1.2. Проверка мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения,

включенные в задание и план мероприятий на 2021 год:

- реконструкция водопроводных сетей по ул. Октябрьская, 100 м.п
- реконструкция канализационных сетей по ул. Фрунзе, 250 м.п

Проверка мероприятий по строительству объектов концессионного соглашения, включенные в задание и план мероприятий на 2021 год:

- строительство новых водопроводных сетей по ул. Победы, 500 м.п
- строительство новых водопроводных сетей по ул. Дальняя, 500 м.п

1.3. Проверка плановых показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4, 9 к концессионному соглашению за 2021 год.

1.4. Проверка инвестиций Концессионера осуществленные в создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2021 год.

2. Решения, принятые Концендентом по результатам контроля:

2.1. Установлено, что используется (эксплуатируется) Концессионером объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены соглашением.

2.2. Установлено наличие и сохранность переданного муниципального имущества по концессионному соглашению.

2.3. Документы по строительству объектов концессионного соглашения в 2021-году, предусмотренные концессионным соглашением выполнены в полном объеме (строительство новых водопроводных сетей по ул. Победы, ул. Дальняя) оформлены, согласованы и подписаны Сторонами.

Документы по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2021 году, предусмотренные концессионным соглашением выполнены в полном объеме (реконструкция водопроводных сетей по ул. Октябрьская и канализационных сетей по ул. Фрунзе) оформлены, согласованы и подписаны Сторонами.

2.4. Плановые показатели энергетической эффективности и плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4, 9 к концессионному соглашению за 2021 год в части

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды **не выполнены** (уведомление Управления Роспотребнадзора КО от 31.01.2022г. № 1260-01 о результатах проведения производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний № 2447, № 2448, № 2450, 2449 от 21.03.2022г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»).

2.5. Концессионером по представленным данным осуществлено инвестиций в создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2021 год в размере 1606,6 тыс. руб. (без учета НДС) из них:

- реконструкция водопроводных сетей по ул. Октябрьская - 170 026 руб., (акт от 29.10.2021г.)

- реконструкция канализационных сетей по ул. Фрунзе - 273 784 руб. (акт от 13.09.2021г.)

- строительство новых водопроводных сетей по ул. Победы - 660 090 руб. (акт от 26.11.2021г.)

- строительство новых водопроводных сетей по ул. Дальняя - 502 741 руб. (акт от 26.11.2021г.)

Документы ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» об инвестициях направленных в создание и реконструкцию объектов за 2021 год прилагаются к настоящему акту.

Концессионеру в целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения необходимо:

3. Пояснить причины несоответствия с представленным отчетом по выполнению плановых показателей деятельности, указанных в Приложении № 4 к концессионному соглашению за 2021 год в части:

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не

соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Предоставить до 13.05.2022 года план мероприятий о приведении в нормативное состояние качества питьевой воды или пояснения, приведено ли качество питьевой воды в нормативное состояние.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Недорезов В.Н. _____
Минько А.Г. _____
Хоменко Л.В. _____
Зародова Е.В. _____
Канаичева Н.Е. _____
Козина О.Н. _____
Дворецкая О.В. _____

С актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта получил:

_____ Муращенко В.И

Подписано с возражением!

Контроль качества питьевой воды проведен с нарушением норм действующего законодательства РФ, следовательно не можеть свидетельствовать о не соответствии нормативам.

*Исполнительный директор
ООО "Здоровый сервис"
Муращенко В.И.*